

Determinazione direttoriale n. 215 del 04.11.2022: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017” (GU n. 78 del 03/04/2017) – “Sistemazione dello smottamento di terreno che ha coinvolto la condotta idrica gestita dal Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario in comune di Bugnara” – Approvazione Stato Finale Lavori, Relazione Conto Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e svincolo polizza Fideiussoria alla ditta appaltatrice “F.Ili Ciccone S.r.l.”. - CUP C93E18000110002 – CIG: 8566004A1D.

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno quattro (04) del mese di novembre (11) in Pratola Peligna (AQ), presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Unico, Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi degli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza del Geom. Francesco Ioannucci in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione;

IL DIRETTORE UNICO

VISTA la deliberazione commissariale n° 25 del 20.05.2022 di presa d’atto della deliberazione commissariale n° 26 del 20.05.2022 del Consorzio Bonifica Centro con la quale è stato prorogato al Direttore Generale, dott. Stefano Tenaglia, l’autorizzazione a prestare il servizio per tale qualifica a scavalco presso il Consorzio di Bonifica Interno fino al rientro del Direttore titolare, ai sensi dell’art. 34 del CCNL per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la delibera del Commissario Regionale n. 8 del 14.02.2022 con cui è stato affidato al Direttore Unico l’adozione dei provvedimenti attuativi per la gestione ordinaria entro i limiti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2022, nonché la delega per la sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna conseguenti ai provvedimenti di aggiudicazione;

VISTA la L.R. 20 dicembre n. 2019 n. 45 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità' e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).”

VISTO lo Statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021;

PREMESSO che:

- con Delibera Commissariale n. 111 del 18.12.2020 veniva approvato il progetto esecutivo dell’intervento di “SISTEMAZIONE DELLO SMOTTAMENTO DI TERRENO CHE HA COINVOLTO LA CONDOTTA IDRICA GESTITA DAL CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO IN COMUNE DI BUGNARA” per una spesa complessiva di € 250.000,00;
- con la medesima deliberazione n. 111 del 18.12.2020 è stata indetta apposita gara d’appalto per l’affidamento dei lavori previsti nel progetto per l’importo a base d’asta di € 203.007,07 oltre IVA di cui € 196.508,04 per lavori ed € 6.449,03 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- sono state esperite le procedure di gara e con Delibera Commissariale n. 114 del 29.12.2020, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta “F.Ili Ciccone S.r.l.” con sede in Pacentro (AQ), Via Dante Alighieri n. 19, codice fiscale 01656960661, per l’importo complessivo pari a € 180.035,28 oltre I.V.A., di cui € 173.536,25 per lavori ed € 6.499,03 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso del 11,69%;

- con Delibera Commissariale n. 19 del 11.02.2021 venivano affidati i servizi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione allo studio "Asso Progetti – Studio di Ingegneria" dell'Ing. Pasquale Di Iorio, con sede legale a Sulmona in Via Marzana n. 2, CF e PI 01160810667, per un importo pari ad € 12.500,00 oltre oneri previdenziali 4%, pari ad € 500,00 ed IVA 22% pari ad € 2.860,00 per un importo complessivo di € 15.360,00;
- in data 18.03.2021 è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto;
- il direttore dei lavori ha provveduto in data 23.04.2021, con giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute, alla consegna degli stessi;
- con determina direttoriale n. 99 del 03.06.2022 è stata approvata la perizia dei lavori supplementari datata 23.07.2021, predisposta dal direttore dei lavori, che ha elevato l'importo contrattuale da € 180.035,28 ad € 186.035,28 con un maggior importo pari ad € 6.000,00 oltre IVA di legge (10%), determinando il seguente nuovo quadro economico:

Ripristino condotta di scarico delle vasche di compenso dell'impianto irriguo Sagittario 2° in località Madonna di Loreto nel Comune di Bugnara		
SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A.) Importo dei Lavori		VALORE CON LAVORI SUPPLEMENTARI
A.1	Importo per l'esecuzione dei Lavorazioni a base d'asta	€ 196.508,04
A.2	Aggiornamento elenco prezzi	€ 0,00
	Perizia di variante	€ 6.000,00
A.3	Ribasso d'asta (11,69%)	€ 22.971,79
	Importo contrattuale lavori	€ 179.536,25
A.4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.499,03
A.5	oneri speciali per la sicurezza MISURE COVID (non soggetti a Ribasso)	€ 0,00
	Importo di contratto	€ 186.035,28
B.) Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
B.1	Spese tecniche e generali, di progettazione, direzione dei lavori, assistenza e contabilità, coordinamento sicurezza ecc., compreso CNPAIA 13%	€ 17.526,41
B.2	Incentivo RUP (art. 113 D.Lgd 50/2016) 2%*80% di A)	€ 2.976,56
	TOTALE B	€ 20.502,97
C.) Totale Iva		€
C.1	IVA 22% su B.1)	€ 3.855,81
C.2	IVA 22% su lavori A)	€ 18.603,53
	TOTALE D	€ 22.459,34
D.) Spese generali amministrazione		€
D.1	Spese generali amministrazione	€ 5.000,00
	TOTALE D	€ 5.000,00
E.) Somme a disposizione ribasso d'asta		€
E.1	Somme a disposizione	€ 16.002,41
	TOTALE E	€ 16.002,41
TOTALE A+B+C+D		250.000,00
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		250.000,00

ricosciuto dal Soggetto Attuatore per gli interventi in oggetto con nota autorizzativa prot. SMEA n. 6099 del 22.10.2021 ed acquisita al protocollo consorziale n. 3404 del 22.10.2021;

DATO ATTO che:

Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario"

Via Trieste, 63 - 67035 - Pratola Peligna (AQ)

Tel. 0864.273111, mail info@cbaternosagittario.it Pec areatecnicacbaternosagittario@pec.it

- con determina direttoriale n. 158 del 18.07.2022 adottata in data 19.07.2022, è stata approvata la perizia di assestamento, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ed il riconoscimento dei maggiori costi attingendo alle risorse economiche dal ribasso offerto in sede di gara, rideterminando il seguente nuovo quadro economico:

Ripristino condotta di scarico delle vasche di compenso dell'impianto irriguo Sagittario 2° in località Madonna di Loreto nel Comune di Bugnara		
QUADRO ECONOMICO		
A.) Importo dei Lavori		VALORE CON PERIZIA DI ASSESTAMENTO
A.1	Importo per l'esecuzione dei Lavorazioni a base d'asta	€ 196.508,04
A.2	Aggiornamento elenco prezzi	€ 0,00
	Perizia di variante (lavori supplementari)	€ 6.000,00
A.3	Ribasso d'asta (11,69%)	€ 22.971,79
	Importo contrattuale lavori	€ 179.536,25
A.4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.499,03
A.5	oneri speciali per la sicurezza MISURE COVID (non soggetti a Ribasso)	€ 0,00
Importo di contratto		€ 186.035,28
B.) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Spese tecniche e generali, di progettazione, direzione dei lavori, assistenza e contabilità, coordinamento sicurezza ecc., compreso CNPAIA 13%	€ 17.526,41
B.2	Incentivo RUP (art. 113 D.Lgd 50/2016) 2%*80% di A)	€ 2.976,56
TOTALE B		€ 20.502,97
C.) Totale Iva		
C.1	IVA 22% su B.1)	€ 3.855,81
C.2	IVA 22% su lavori A)	€ 18.603,53
TOTALE D		€ 22.459,34
D.) Spese generali amministrazione		
D.1	Spese generali amministrazione	€ 5.000,00
TOTALE D		€ 5.000,00
E.) Spese tecniche per attività di consulenza e di supporto		
E.1	Spese per videospesione	€ 2.000,00
E.2	Spese per rilievo piano-volumetrico con drone	€ 2.200,00
TOTALE E		€ 4.200,00
F.) Somme a disposizione ribasso d'asta		
F.1	Somme a disposizione	€ 11.802,41
TOTALE E		€ 11.802,41
TOTALE A+B+C+D+E		€ 250.000,00
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		€ 250.000,00

approvato dal Soggetto Attuatore per gli interventi in oggetto con nota autorizzativa prot. SMEA n. 4984 del 14.07.2022 ed assunta al protocollo consorziale n. 2267 del 14.07.2022;

- i lavori sono stati ultimati in data 24.06.2022 come da verbale in atti e quindi entro il termine contrattuale;

- la Direzione Lavori, con nota datata 14.07.2022 ed acquisita al protocollo n. 2286 in data 15.07.2022, ha trasmesso gli atti afferenti lo stato finale dei lavori a tutto il 24.06.2022;

VISTO lo Stato di Avanzamento e Finale dei Lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 24.06.2022 da cui si rileva che l'Impresa "F.lli Ciccone S.r.l." con sede in Pacentro (AQ), Via Dante Alighieri n. 19, codice fiscale 01656960661 ha eseguito i lavori a tutto il 24.06.2022 per l'importo complessivo € 180.027,89 oltre IVA del 10% ed al netto del ribasso offerto, e firmato senza riserve;

VISTA la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione all'uopo redatta in data 14.07.2022 dalla Direzione Lavori dal quale si rileva che i lavori di che trattasi assunti dalla Impresa "F.Ili Ciccone S.r.l." con sede in Pacentro (AQ), Via Dante Alighieri n. 19, codice fiscale 01656960661, sono stati regolarmente eseguiti e ne certifica il credito complessivo per € 63.344,79 oltre IVA (10%) di cui € 57.344,79 per lavori contrattuali ed € 6.000,00 per lavori supplementari;

RILEVATO che determina direttoriale n. 100 del 07.06.2022 è stata disposta la liquidazione del 1° SAL per complessivo importo di € 122.690,52 oltre IVA del 10%;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 ed ultimo redatto in data 24.06.2022 dal Responsabile del Procedimento che prevede la liquidazione a saldo per € 57.344,79 oltre IVA;

RITENUTO, pertanto:

- di dover procedere all'approvazione della documentazione contabile consistente nello Stato di Avanzamento e Finale dei Lavori a tutto il 24.06.2022;
- di dover procedere all'approvazione della Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione del 14.07.2022;
- di dover riconoscere, in favore dell'Impresa esecutrice, il credito quantificato in complessivi € 63.344,79 oltre IVA (10%) comprensivo del maggiore importo da riconoscere alla stessa;
- di dover provvedere allo svincolo della cauzione definitiva di € 9.001,77 costituita mediante polizza fideiussoria n. 8001702611-3 emessa in data 01.02.2021 dalla società "AVIVA Italia Spa" – Agenzia n. 005176 di Sulmona;
- di dover provvedere allo svincolo della polizza assicurativa a copertura dei danni da esecuzione e per responsabilità civile terzi, polizza n. 7113684CZ del 15.09.2020 dalla società "SARA Assicurazioni Spa" – Agenzia n. 6203 di Sulmona per un massimale di € 1.500.000,00 per danni di esecuzione e per un massimale di € 1.500.000,00 per responsabilità civile terzi;

ACCERTATO che il credito residuo a favore dell'Impresa appaltatrice pari ad € 63.344,79 oltre IVA del 10% rientra tra le somme poste all'interno del Quadro Economico della perizia di assestamento e trova copertura finanziaria con somme stanziata dalla Protezione Civile Nazionale, attraverso il Commissario Delegato, Presidente della Regione Abruzzo, ed iscritte nel bilancio di previsione 2022;

PRECISATO che a seguito dell'approvazione della seconda variazione di bilancio di previsione 2022 con successivo atto si provvederà all'impegno di spesa, liquidazione e pagamento previa presentazione di regolare fattura, utilizzando i fondi stanziati dalla S.M.E.A – Protezione Civile della Regione Abruzzo nella II° Annualità ai sensi dell'OCDPC 441/2017 relativi all'intervento denominato "*Sistemazione dello smottamento di terreno che ha coinvolto la condotta idrica gestita dal Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario in comune di Bugnara*";

ACCERTATO che l'Impresa "F.Ili Ciccone S.r.l." risulta in regola con il pagamento dei contributi nei confronti degli Ente previdenziali, così come il certificato DURC prot. INAIL_33468199 con scadenza validità al 07.03.2023;

VISTO il casellario delle Annotazioni Riservate ANAC e verificato che non risultano annotazioni riservate a carico della suddetta Ditta nel casellario dell'ANAC tali da comportare l'esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 approvato con deliberazione commissariale n. 5 del 31.01.2022;

VISTA la variazione n. 1 al bilancio di previsione dell'esercizio 2022 approvata con deliberazione commissariale n. 27 del 27.06.2022;

VISTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTI gli articoli 57 e 58 dello Statuto consortile, assume la seguente

DETERMINAZIONE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la documentazione contabile consistente nello Stato di Avanzamento e Finale dei Lavori redatto dalla Direzione Lavori in data 24.06.2022 da cui si rileva che l'Impresa "F.Ili Ciccone S.r.l." con sede in Pacentro (AQ), Via Dante Alighieri n. 19, codice fiscale 01656960661 ha eseguito i lavori a tutto il 24.06.2022 per l'importo complessivo € 180.027,89 oltre IVA del 10% ed al netto del ribasso offerto, e firmato senza riserve;
3. di approvare, parimenti, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione all'uopo redatta in data 14.07.2022 dalla Direzione Lavori dal quale si rileva che i lavori di che trattasi assunti dalla Impresa "F.Ili Ciccone S.r.l." con sede in Pacentro (AQ), Via Dante Alighieri n. 19, codice fiscale 01656960661, sono stati regolarmente eseguiti e ne certifica il credito complessivo per € 63.344,79 oltre IVA (10%) di cui € 57.344,79 per lavori contrattuali ed € 6.000,00 per lavori supplementari;
4. di dare atto che l'appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, denunciati, fatta salva la responsabilità decennale di cui all'art. 1669 del C.C.;
5. di dare atto che il Certificato di Regolare Esecuzione, approvato con la presente determinazione direttoriale, ha carattere provvisorio e che lo stesso assume carattere definitivo decorsi due anni dall'approvazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
6. di dare atto che gli atti tecnici e contabili vengono conservati in atti d'Ufficio del Settore scrivente;
7. di approvare il certificato di pagamento n. 2 datato 24.06.2022 dell'importo complessivo di € 57.344,79 oltre IVA;
8. di dover riconoscere alla ditta appaltatrice "F.Ili Ciccone S.r.l." il credito pari ad € 6.000,00 oltre IVA di legge (10%) per lavori supplementari approvati con determina direttoriale n. 99 del 03.06.2022;
9. di dover riconoscere pertanto, a favore dell'Impresa F.Ili Ciccone S.r.l." con sede in Pacentro (AQ), Via Dante Alighieri n. 19, codice fiscale 01656960661, il credito complessivo pari ad € 63.344,79 oltre IVA al 10%;
10. di dare atto che l'intero importo del credito, così rideterminato nel punto 9), è compreso nel quadro economico della perizia di assestamento approvata con determina direttoriale n. 158 del 18.07.2022 e non generante costi aggiuntivi a carico dell'ente;
11. di rinviare a successivo atto l'impegno definito di spesa, liquidazione e pagamento di cui al punto 9) nelle more dell'approvazione della seconda variazione di bilancio preventivo 2022, utilizzando i fondi stanziati dalla S.M.E.A – Protezione Civile della Regione Abruzzo nella II° Annualità ai sensi dell'OCDCPC 441/2017 relativi all'intervento denominato "Sistemazione dello smottamento di terreno che ha coinvolto la condotta idrica gestita dal Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario in comune di Bugnara";
12. di svincolare la cauzione definitiva di € 9.001,77 costituita mediante polizza fideiussoria n. 8001702611-3 emessa in data 01.02.2021 dalla società "AVIVA Italia Spa" – Agenzia n. 005176 di Sulmona;
13. di svincolare la polizza assicurativa a copertura dei danni da esecuzione e per responsabilità civile terzi, polizza n. 7113684CZ del 15.09.2020 dalla società "SARA Assicurazioni Spa" – Agenzia n. 6203 di Sulmona per un massimale di € 1.500.000,00 per danni di esecuzione e per un massimale di € 1.500.000,00 per responsabilità civile terzi;

14. di inoltrare il presente atto al Settore Economico Finanziario ai fini della condivisione per gli adempimenti di conseguenza;
15. di dare mandato all'ufficio competente per la predisposizione degli atti consequenziali alla presente determinazione;
16. di trasmettere il presente atto, insieme alla documentazione correlata, al Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il superamento delle Emergenze di Protezione Civile della Regione Abruzzo (S.M.E.A.), in qualità di Commissario Delegato per gli adempimenti di competenza;
17. di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva ai sensi del comma 2 dell'art. 50 del vigente Statuto;
18. di procedere alla pubblicazione sull'apposita sezione web del sito istituzionale – sezione Amministrazione Trasparente – ed assolvere a tutti gli atti consequenziali sia in ordine agli obblighi di pubblicità e trasparenza amministrativa di cui D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. oltre che tutti per gli atti conseguenti il provvedimento;
19. avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
F.to Geom. Francesco Ioannucci

IL DIRETTORE UNICO
F. to Dott. Stefano Tenaglia

ESTREMI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013:

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo e sul sito internet istituzionale del consorzio nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" in data 05.11.2022 e diventa esecutivo dal giorno 05.11.2022 ai sensi dell'art. 50, comma 2 dello statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021.

Il Direttore Unico
F.to Dott. Stefano Tenaglia