

Determinazione direttoriale n. 158 del 18.07.2022: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 marzo 2017, n. 441, recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Abruzzo a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017” (GU n. 78 del 03/04/2017) – “Sistemazione dello smottamento di terreno che ha coinvolto la condotta idrica gestita dal Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno e Sagittario in comune di Bugnara” – Approvazione perizia di assestamento.

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno diciotto (18) del mese di luglio (07) in Pratola Peligna (AQ), presso il Consorzio di Bonifica intestato, il Direttore Unico, Dott. Stefano Tenaglia, ai sensi degli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile, con l’assistenza del Geom. Francesco Ioannucci in qualità di estensore, ha assunto la seguente determinazione;

IL DIRETTORE UNICO

VISTA la deliberazione commissariale n° 25 del 20.05.2022 di presa d’atto della deliberazione commissariale n° 26 del 20.05.2022 del Consorzio Bonifica Centro con la quale è stato prorogato al Direttore Generale, dott. Stefano Tenaglia, l’autorizzazione a prestare il servizio per tale qualifica a scavalco presso il Consorzio di Bonifica Interno fino al rientro del Direttore titolare, ai sensi dell’art. 34 del CCNL per i dirigenti dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la delibera del Commissario Regionale n. 8 del 14.02.2022 con cui è stato affidato al Direttore Unico l’adozione dei provvedimenti attuativi per la gestione ordinaria entro i limiti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2022, nonché la delega per la sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna conseguenti ai provvedimenti di aggiudicazione;

VISTA la L.R. 20 dicembre n. 2019 n. 45 recante “Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).”

VISTO lo Statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021;

PREMESSO che:

- con Delibera Commissariale n. 111 del 18.12.2020 veniva approvato il progetto esecutivo dell’intervento di “SISTEMAZIONE DELLO SMOTTAMENTO DI TERRENO CHE HA COINVOLTO LA CONDOTTA IDRICA GESTITA DAL CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO BACINO ATERNO E SAGITTARIO IN COMUNE DI BUGNARA” per una spesa complessiva di € 250.000,00;
- con la succitata delibera è stata indetta apposita gara d’appalto per l’affidamento dei lavori previsti nel progetto per l’importo a base d’asta di € 203.007,07 oltre IVA di cui € 196.508,04 per lavori ed € 6.449,03 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- sono state esperite le procedure di gara e con Delibera Commissariale n. 114 del 29.12.2020, i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati alla ditta “F.lli Ciccone S.r.l.” con sede in Pacentro (AQ), Via Dante Alighieri n. 19, codice fiscale 01656960661, per un l’importo complessivo pari a € 180.035,28 oltre I.V.A., di cui € 173.536,25 per lavori ed € 6.499,03 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso del 11,69%;
- in data 18.03.2021 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto;
- il direttore dei lavori ha provveduto in data 23.04.2021, giusto verbale sottoscritto dalle parti intervenute, alla consegna degli stessi;

- la perizia di variante per lavori supplementari è stata approvata con determina direttoriale n. 99 del 03.06.2022 nell'importo complessivo di € 186.035,28 oltre IVA, con una variazione rispetto al contratto stipulato di € 6.000,00 oltre IVA, conseguentemente il nuovo quadro economico rimodulato risulta essere il seguente:

Ripristino condotta di scarico delle vasche di compenso dell'impianto irriguo Sagittario 2° in località Madonna di Loreto nel Comune di Bugnara		
SCHEMA QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A.) Importo dei Lavori		VALORE CON LAVORI SUPPLEMENTARI
A.1	Importo per l'esecuzione dei Lavorazioni a base d'asta	€ 196.508,04
A.2	Aggiornamento elenco prezzi	€ 0,00
	Perizia di variante	€ 6.000,00
A.3	Ribasso d'asta (11,69%)	€ 22.971,79
	Importo contrattuale lavori	€ 179.536,25
A.4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.499,03
A.5	oneri speciali per la sicurezza MISURE COVID (non soggetti a Ribasso)	€ 0,00
	Importo di contratto	€ 186.035,28
B.) Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
B.1	Spese tecniche e generali, di progettazione, direzione dei lavori, assistenza e contabilità, coordinamento sicurezza ecc., compreso CNPAIA 13%	€ 17.526,41
B.2	Incentivo RUP (art. 113 D.Lgd 50/2016) 2%*80% di A)	€ 2.976,56
	TOTALE B	€ 20.502,97
C.) Totale Iva		€
C.1	IVA 22% su B.1)	€ 3.855,81
C.2	IVA 22% su lavori A)	€ 18.603,53
	TOTALE D	€ 22.459,34
D.) Spese generali amministrazione		€
D.1	Spese generali amministrazione	€ 5.000,00
	TOTALE D	€ 5.000,00
E.) Somme a disposizione ribasso d'asta		€
E.1	Somme a disposizione	€ 16.002,41
	TOTALE E	€ 16.002,41
TOTALE A+B+C+D		250.000,00
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		250.000,00

CONSIDERATO che:

- nel procedere alla redazione degli atti di contabilità finale dei lavori e nel rendicontare le somme a disposizione dell'Amministrazione fermo restando l'importo contrattuale affidato alla ditta F.Ili Ciccone S.r.l., sono state riscontrate delle spese tecniche per attività di consulenza e di supporto (videoispezione e rilievo plano-volumetrico con drone) ai sensi dell'artt. 3 e 4 della "Convenzione per l'affidamento delle funzioni di soggetto attuatore";
- il direttore dei lavori Ing. Pasquale Di Iorio, in allegato alla nota del 13.06.2022, acquisita in data 14.06.2022 al protocollo consortile n. 1788, ha rimesso al Consorzio la perizia di variazione in assestamento data giugno 2022 nell'importo invariato di Concessione di € 250.000,00, come riportato nel seguente quadro economico:

Ripristino condotta di scarico delle vasche di compenso dell'impianto irriguo Sagittario 2° in località Madonna di Loreto nel Comune di Bugnara

SCHEMA QUADRO ECONOMICO

A.) Importo dei Lavori		VALORE CON PERIZIA DI ASSESTAMENTO
A.1	Importo per l'esecuzione dei Lavorazioni a base d'asta	€ 196.508,04
A.2	Aggiornamento elenco prezzi	€ 0,00
	Perizia di variante (lavori supplementari)	€ 6.000,00
A.3	Ribasso d'asta (11,69%)	€ 22.971,79
	Importo contrattuale lavori	€ 179.536,25
A.4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.499,03
A.5	oneri speciali per la sicurezza MISURE COVID (non soggetti a Ribasso)	€ 0,00
	Importo di contratto	€ 186.035,28
B.) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Spese tecniche e generali, di progettazione, direzione dei lavori, assistenza e contabilità, coordinamento sicurezza ecc., compreso CNPAIA 13%	€ 17.526,41
B.2	Incentivo RUP (art. 113 D.Lgd 50/2016) 2%*80% di A)	€ 2.976,56
	TOTALE B	€ 20.502,97
C.) Totale Iva		
C.1	IVA 22% su B.1)	€ 3.855,81
C.2	IVA 22% su lavori A)	€ 18.603,53
	TOTALE D	€ 22.459,34
D.) Spese generali amministrazione		
D.1	Spese generali amministrazione	€ 5.000,00
	TOTALE D	€ 5.000,00
E.) Spese tecniche per attività di consulenza e di supporto		
E.1	Spese per videoispezione	€ 2.000,00
E.2	Spese per rilievo plano-volumetrico con drone	€ 2.200,00
	TOTALE E	€ 4.200,00
F.) Somme a disposizione ribasso d'asta		
F.1	Somme a disposizione	€ 11.802,41
	TOTALE E	€ 11.802,41
TOTALE A+B+C+D+E		€ 250.000,00
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		€ 250.000,00

- le spese tecniche, finalizzate alla corretta esecuzione dell'intervento, risultano finanziate con aumento dell'importo complessivo di € 4.200,00 (IVA di legge compresa), per far fronte a tali spese si utilizzano le economie di gara derivate dal ribasso d'asta;
- la perizia di variante in assestamento è composta dai seguenti documenti allegati alla presente determina come parte integrante:
 - Relazione tecnica;
 - Computo metrico;
 - Elenco nuovi Prezzi;
 - Quadro comparativo;
 - Quadro economico di assestamento;

- Quadro economico di raffronto;
- Particolari costruttivi.
- il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno accertato che ricorrono le cause, le condizioni e i presupposti per l'ammissibilità della modifica ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- i maggiori costi della modifica sono finanziati mediante utilizzo delle somme accantonate a seguito dello sconto di gara del 11,69% pari ad € 22.971,79 esclusi oneri di sicurezza ed IVA di legge;

DATO ATTO che:

- con nota prot. 2142 del 05.07.2022 il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore per gli interventi in oggetto, Ing. Silvio Liberatore, dirigente della struttura di missione per il superamento delle emergenze di protezione civile, apposito nulla osta all'utilizzo delle economie di gara per far fronte alle spese tecniche;
- con nota prot. SMEA n. 4987 del 14.07.2022, assunta al protocollo consorziale n. 2267 del 14.07.2022, il Soggetto Attuatore per gli interventi in oggetto, Ing. Silvio Liberatore, ha autorizzato l'utilizzo delle economie di gara per le spese tecniche sopra descritte;

ACERTATO che:

1. la redazione della perizia di variante è stata caratterizzata dall'individuazione:
 - di alcune modifiche necessarie per l'adeguamento del progetto ai criteri normativi e di funzionalità;
 - dei lavori necessari alla completa conformità dell'opera alla normativa vigente e non previsti dal progetto originario che non hanno, comunque, dato origine ad una spesa aggiuntiva rispetto all'importo iniziale dell'appalto e quindi senza maggiori oneri al contratto principale;
2. le scelte operate sono state caratterizzate da una precisa indicazione di contenimento economico di tutti gli interventi da eseguire per la piena conformità con le normative vigenti e alla esecuzione delle opere conformemente alle normative vigenti in materia;

CONSIDERATO che:

- le spese tecniche e le opere a farsi si configurano quale variante (tecnica di assestamento) ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- in particolare possono rientrare nella fattispecie prevista dal comma 1 lett. e quali: (Art. 106 comma 1, lettera e del D.Lgs 50/2016 e smi) Le perizie di variante non sostanziali hanno le seguenti caratteristiche:
 - le modifiche non sono sostanziali;
 - non sono alterati gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;
 - la modifica non introduce condizioni che avrebbero attirato nuovi partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - la modifica non cambia l'equilibrio economico del contratto;
 - la modifica non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- trattasi di opere finalizzate al miglioramento dell'opera e alla funzionalità e non comportano modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivati da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento dell'esecuzione dei lavori e dopo la stipula del contratto;
- l'importo relativo a tali varianti non modifica l'importo originario di contratto e trova copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;

DATO ATTO che l'importo approvato con Determina Direttoriale n. 99 del 03.06.2022 è rimasto invariato;

ASSODATO che la variante in oggetto, attribuibile a lavori ed a circostanze imprevedute ed imprevedibili, non imputabili, per le ragioni sopra riportate, alla stazione appaltante, rientra nella fattispecie di cui all'articolo 106, comma 1 lett. e del D.Lgs 50/2016 e non comporta ne maggiori lavori ne ulteriore spesa, ma una ridefinizione degli importi delle categorie di lavorazioni come indicato negli elaborati facente parte della perizia tecnica di avariante;

PRESO ATTO che alla luce di quanto sopra è stato rideterminato il quadro economico che a seguito dell'asestamento essere il seguente:

Ripristino condotta di scarico delle vasche di compenso dell'impianto irriguo Sagittario 2° in località Madonna di Loreto nel Comune di Bugnara					
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO					
A.) Importo dei Lavori		VALORE A BASE DI GARA	VALORE CONTRATTUALE	VALORE CON LAVORI SUPPLEMENTARI	VALORE CON PERIZIA DI ASSESTAMENTO
A.1	Importo per l'esecuzione dei Lavorazioni a base d'asta	€ 196.508,04	€ 196.508,04	€ 196.508,04	€ 196.508,04
A.2	Aggiornamento elenco prezzi			€ 0,00	€ 0,00
Perizia di variante (lavori supplementari)				€ 6.000,00	€ 6.000,00
A.3	Ribasso d'asta (11,69%)	€ 0,00	€ 22.971,79	€ 22.971,79	€ 22.971,79
Importo contrattuale lavori		€ 196.508,04	€ 173.536,25	€ 179.536,25	€ 179.536,25
A.4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.499,03	€ 6.499,03	€ 6.499,03	€ 6.499,03
A.5	oneri speciali per la sicurezza MISURE COVID (non soggetti a Ribasso)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Importo di contratto		€ 203.007,07	€ 180.035,28	€ 186.035,28	€ 186.035,28
B.) Somme a disposizione dell'Amministrazione					
B.1	Spese tecniche e generali, di progettazione, direzione dei lavori, assistenza e contabilità, coordinamento sicurezza ecc., compreso CNPAIA 13%	€ 17.526,41	€ 17.526,41	€ 17.526,41	€ 17.526,41
B.2	Incentivo RUP (art. 113 D.Lgd 50/2016) 2%*80% di A)	€ 3.248,11	€ 3.248,11	€ 2.976,56	€ 2.976,56
TOTALE B		€ 20.774,52	€ 20.774,52	€ 20.502,97	€ 20.502,97
C.) Totale Iva					
C.1	IVA 22% su B.1)	€ 3.855,81	€ 3.855,81	€ 3.855,81	€ 3.855,81
C.2	IVA 22% su lavori A)	€ 20.300,71	€ 18.003,53	€ 18.603,53	€ 18.603,53
TOTALE D		€ 24.156,52	€ 21.859,34	€ 22.459,34	€ 22.459,34
D.) Spese generali amministrazione					
D.1	Spese generali amministrazione	€ 2.061,89	€ 4.359,07	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOTALE D		€ 2.061,89	€ 4.359,07	€ 5.000,00	€ 5.000,00
E.) Spese tecniche per attività di consulenza e di supporto					
E.1	Spese per videoispezione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00
E.2	Spese per rilievo plano-volumetrico con drone				€ 2.200,00
TOTALE E		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.200,00
F.) Somme a disposizione ribasso d'asta					
F.1	Somme a disposizione	€ 0,00	€ 22.971,79	€ 16.002,41	€ 11.802,41
TOTALE F		€ 0,00	€ 22.971,79	€ 16.002,41	€ 11.802,41
TOTALE A+B+C+D+E		€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE		€ 250.000,00			

VISTA la documentazione posta a corredo della relazione a firma del Responsabile del Procedimento

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della suindicata perizia di variante tecnica in assestamento senza aumento di spesa;

RITENUTO che la spesa è stata impegnata sul capitolo n. 04.2.1.812 denominato "Lavori in concessione" del bilancio di previsione dell'esercizio 2022 approvato dal Commissario Regionale con deliberazione n° 5 del 31.01.2022;

VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio 2022 approvato con deliberazione commissariale n. 5 del 31.01.2022;

VISTA la variazione n. 1 al bilancio di previsione dell'esercizio 2022 approvata con deliberazione commissariale n. 27 del 27.06.2022;

VISTA l'urgenza di provvedere in merito;

VISTI gli articoli 57 e 58 dello Statuto consortile assume la seguente

DETERMINAZIONE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la perizia di variante in assestamento, senza aumento dell'importo contrattuale, come meglio specificato nella relazione e relativi allegati predisposti dal direttore dei lavori, allegati alla presente determinazione e consistenti nei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Computo metrico;
- Elenco nuovi Prezzi;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico di assestamento;
- Quadro economico di raffronto;
- Particolari costruttivi;

in quanto tale perizia non si discosta dalle linee essenziali del progetto esecutivo e relativo quadro economico rimodulato a seguito della Determina Direttoriale n. 99 del 03.06.2022, ma anzi ingloba tutti quei perfezionamenti che si sono resi necessari al completamento dell'opera stessa, senza prevedere un aumento della spesa prevista ed autorizzata;

3. di approvare il quadro economico come rimodulato a seguito della perizia di assestamento:

Ripristino condotta di scarico delle vasche di compenso dell'impianto irriguo Sagittario 2° in località Madonna di Loreto nel Comune di Bugnara		
QUADRO ECONOMICO		
A.) Importo dei Lavori		VALORE CON PERIZIA DI ASSESTAMENTO
A.1	Importo per l'esecuzione dei Lavorazioni a base d'asta	€ 196.508,04
A.2	Aggiornamento elenco prezzi	€ 0,00
	Perizia di variante (lavori supplementari)	€ 6.000,00
A.3	Ribasso d'asta (11,69%)	€ 22.971,79
	Importo contrattuale lavori	€ 179.536,25
A.4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 6.499,03
A.5	oneri speciali per la sicurezza MISURE COVID (non soggetti a Ribasso)	€ 0,00
	Importo di contratto	€ 186.035,28
B.) Somme a disposizione dell'Amministratore		
B.1	Spese tecniche e generali, di progettazione, direzione dei lavori, assistenza e contabilità, coordinamento sicurezza ecc., compreso CNPAIA 13%	€ 17.526,41
B.2	Incentivo RUP (art. 113 D.Lgd 50/2016) 2%*80% di A)	€ 2.976,56
	TOTALE B	€ 20.502,97
C.) Totale Iva		
C.1	IVA 22% su B.1)	€ 3.855,81
C.2	IVA 22% su lavori A)	€ 18.603,53
	TOTALE D	€ 22.459,34
D.) Spese generali amministrazione		
D.1	Spese generali amministrazione	€ 5.000,00
	TOTALE D	€ 5.000,00
E.) Spese tecniche per attività di consulenza e di supporto		
E.1	Spese per videospesione	€ 2.000,00
E.2	Spese per rilievo plano-volumetrico con drone	€ 2.200,00
	TOTALE E	€ 4.200,00
F.) Somme a disposizione ribasso d'asta		
F.1	Somme a disposizione	€ 11.802,41
	TOTALE E	€ 11.802,41
	TOTALE A+B+C+D+E	€ 250.000,00
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO IN CONCESSIONE	€ 250.000,00

4. di dare atto che il quadro economico di spesa, rideterminato a seguito della perizia di assestamento è rimodulato senza aumento di spesa;
5. di dare atto le spese tecniche aggiuntive sono state autorizzate, con nota prot. SMEA n. 4984 del 14.07.2022, assunta al protocollo consorziale n. 2267 del 14.07.2022, il Soggetto Attuatore per gli interventi in oggetto, Ing. Silvio Liberatore, dirigente della struttura di missione per il superamento delle emergenze di protezione civile;
6. di dare atto che l'importo pari ad € 4.200,00 trova la necessaria copertura finanziaria con le somme stanziare dal Soggetto Attuatore nella convenzione pari ad € 250.000,00;
7. di prendere atto che la spesa è stata imputata sul capitolo n. 04.2.1.812 denominato "Lavori in concessione" del bilancio di previsione dell'esercizio 2022 approvato dal Commissario Regionale con deliberazione n° 5 del 31.01.2022;
8. di trasmettere il presente atto, insieme alla documentazione correlata, al Soggetto Attuatore della Struttura di Missione per il superamento delle Emergenze di Protezione Civile della Regione Abruzzo (S.M.E.A.), in qualità di Commissario Delegato per gli adempimenti di competenza;
9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del d.lgs. 33/2013 e del d.lgs. 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 50, comma 2, del vigente Statuto;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate, entro i termini previsti dall'art. 51 comma 1 del vigente statuto, o ricorso giurisdizionale al TAR e straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo consortile.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
F.to Geom. Francesco Ioannucci

IL DIRETTORE UNICO
F.to Dott. Stefano Tenaglia

ESTREMI PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 33/2013:

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo e sul sito internet istituzionale del consorzio nella apposita sezione "Amministrazione trasparente" in data 19/07/2022 e diventa esecutivo dal giorno 19/07/2022 ai sensi dell'art. 50, comma 2 dello statuto approvato con deliberazione commissariale n. 24 del 19.2.2021.

Il Direttore Unico
F.to Dott. Stefano Tenaglia